



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMACE O VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV VE SLATINĚ KE DNI 12.11.2019

K dnešnímu dni jsou hotové kanalizační stoky pod krajskými komunikacemi, včetně rekonstrukce vodovodu.

Na dnešním kontrolním dni bylo slíbeno, že od 13.11.2019 nastoupí zaměstnanci Metrostavu z divize obalovny na přípravné práce potřebné k pokládce finálních asfaltových povrchů na krajských komunikacích (od Libochovic na Černiv a od kostela na Sedlec). Dokončení pokládky finálních povrchů je plánované do konce listopadu 2019, záleží samozřejmě na počasí.

Dále se bude, pokud počasí dovolí, pokračovat s budováním stoky A (v pravé části okolo návsi) a stokou AE (od Větvíčků podle bytovek dozadu).

Plánované dopravní omezení

Dopravní omezení na komunikaci na Sedlec bylo původně plánováno do 30.10.2019, pak kvůli zdržení stavby bylo prodlouženo do 17.11.2019 (důvodem zdržení byly hlavně přípojky na nový vodovod). Dnes na KD bylo rozhodnuto požádat ještě o další prodloužení uzavírky do 30.11.2019, důvodem je pokládka finálních povrchů na komunikaci.

Chápeme problémy občanů bydlících v uvedeném úseku, ale nejhorší je již hotové a věříme a děláme vše pro to, aby se šlo ke zdárnému konci.

Děkujeme občanům za spolupráci a trpělivost.

Výstavba ČOV

Probíhá výstavba provozního objektu a jeho propojování s kanalizací, během zimního období se bude montovat technologie, spuštění je plánováno na jaro 2020.

Projektová dokumentace je zveřejněna na www.slatina-lt.cz, záložka Projekty obce - Prováděcí dokumentace splašková kanalizace v obci Slatina



Hotové úseky kanalizace k 12.11.2019

