



Splašková kanalizace ve Slatině - závěrečná informace - leden 2021

Vážení občané,

výstavba splaškové kanalizace a ČOV ve Slatině je ukončena. Dne 16.12.2020 proběhla kolaudace kanalizace a ČOV byla dána do zkušebního provozu. Kolaudace ČOV proběhne do konce srpna 2021, po vyhodnocení zkušebního provozu.

K dnešnímu dni je napojeno na novou splaškovou kanalizaci 119 nemovitostí. Na dotaci vyplatila obec majitelům napojených nemovitostí 568 388 Kč. Pouze 3 obydlené nemovitosti nejsou dosud napojeny. Je to velký úspěch a děkujeme občanům, že přistupovali k napojení svých nemovitostí s takovou důsledností a odpovědností a také za trpělivost se stavbou samotnou.

ČOV nám nyní pracuje bezvadně, vzorky vyčištěné vody na odtoku splňují všechny normy pro vypouštění odpadních vod.

Jak nám bude nadále splašková kanalizace a ČOV sloužit záleží na každém z nás. Pokud se budete řídit podmínkami pro odvádění splaškových vod, které jste obdrželi při podpisu smlouvy, nebudou se nám zvedat náklady na stočné.

Abychom ušetřili za elektřinu spotřebovanou na ČOV a tím snížili náklady na její provoz, plánujeme instalaci solárních panelů pro potřeby ČOV. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci z OPŽP a dofinancování spoluúčasti obce bude realizováno z programu „Kotlíkovek“. V případě získání dotace bude fotovoltaický systém prakticky „zadarmo“.

Informace o skutečné ceně

Cena smluvní (vysoutěžená)	33 475 907,87 Kč bez DPH
	40 505 848,52 Kč včetně DPH
Cena skutečná (dle dodatku č. 3 ke SoD)	34 469 543,76 Kč bez DPH
	41 708 147,95 Kč včetně DPH
Rozdíl v ceně včetně DPH	1 202 299,43 Kč

Získané dotace a příspěvky:

Dotace z OPŽP	22 055 724 Kč
Dotace z Ústeckého kraje	4 800 000 Kč
Příspěvek Severočeské vodárenské společnosti a.s.	1 209 651 Kč
Celkem	28 065 375 Kč

Spoluúčast obce na celou akci činí 13 642 773 Kč, které dofinancovala ze svých prostředků našetřených z minulých let. Obec byla na konci roku 2020 zcela bez dluhů a disponovala volnými prostředky ve výši 2 857 082 Kč.